

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ		Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura																																																																	
		Reporte de gestión e inversión por estructura del plan de desarrollo																																																																	
		En millones de pesos																																																																	
		Fecha de Corte: 30/06/2026																																																																	
		2026																																																																	
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Entidad / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%		Entregado		%		Giros		%																																																					
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática		\$139.436,56		\$62.950,13		45,15%						\$4.608,88		3,31%																																																					
24 - Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión		\$128.649,97		\$62.733,73		48,76%						\$4.509,33		3,51%																																																					
2165 - Ejecutar 3 Proyecto(s) de equipamientos a través del programa de infraestructura urbana		\$77.149,99		\$56.737,65		73,54%						\$2.979,21		3,86%																																																					
0263-Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano																																																																			
Indicador(es)																																																																			
(S) 4088 - Número de proyectos de equipamientos ejecutados a través del programa de infraestructura urbana																																																																			
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,30</td><td>0,29</td><td>0,29</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>1,40</td><td>0,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>⚠</td><td>80,62</td><td>✔</td></tr><tr><td>2027</td><td>0,30</td><td>1,40</td><td></td><td>0,00</td><td>⚠</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>1,29</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>43,00</td><td>⚠</td></tr></table>														Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,30	0,29	0,29	100,00	☆	N/A		2025	1,00	1,00	1,00	100,00	☆	N/A		2026	1,40	0,31	0,00	0,00	⚠	80,62	✔	2027	0,30	1,40		0,00	⚠	N/A		Total	3,00	3,00	1,29	Al plan de desarrollo:		43,00	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																															
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																													
2024	0,30	0,29	0,29	100,00	☆	N/A																																																													
2025	1,00	1,00	1,00	100,00	☆	N/A																																																													
2026	1,40	0,31	0,00	0,00	⚠	80,62	✔																																																												
2027	0,30	1,40		0,00	⚠	N/A																																																													
Total	3,00	3,00	1,29	Al plan de desarrollo:		43,00	⚠																																																												
Retrasos y soluciones:		La meta no presenta retraso. Se tiene estimado que para el tercer trimestre del año se reportará lo programado para la vigencia, con la radicación de la Licencia para el Nodo Altamira en el marco del Proyecto Integral Cable Aéreo San Cristóbal																																																																	
Avances y Logros:		Avance Acumulado: Los principales logros obtenidos en lo transcurrido del cuatrienio, son los siguientes: - Inicio de la obra del Nodo La Gloria. A la fecha, presenta una ejecución del 12,35%, se avanza en las actividades excavación por trincheras y perfilado del terreno para la construcción de los muros de contención correspondientes al tercer anillo. De manera paralela, se adelantan excavaciones masivas para el descenso de nivel del terreno, orientadas a su preparación y adecuación para el desplante de las zapatas. - Etapa de Estudios y Diseños del Nodo Altamira. - Por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se recibió la totalidad de los predios del Nodo Altamira. Avance vigencia 2026: Desarrollo Obras de Urbanismo: Proyecto Integral Cable Aéreo San Cristóbal: - Nodo la Gloria: En ejecución contrato de Obra: El proyecto presenta un avance del 12,35% frente a un 20,36% programado. Actualmente, el contratista continúa con la ejecución de las actividades de excavación por trincheras y perfilado del terreno para la construcción de los muros de contención correspondientes al tercer anillo. De manera paralela, se adelantan excavaciones masivas para el descenso de nivel del terreno, orientadas a su preparación y adecuación para el desplante de las zapatas. Asimismo, se ejecutan procesos de perforación, instalación e inyección de lechada para los anclajes de los muros estructurales. - Nodo Altamira: Recibo de Predios: Al mes de junio de 2026, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó la entrega del predio pendiente, completando así la totalidad de los 72 predios requeridos para el proyecto. Actualmente, dicho predio se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección de Gestión Predial, con el fin de efectuar la validación y recepción correspondientes. Recibo EyD: Teniendo en cuenta que ya se recibió la totalidad de los predios por parte del IDU, y que este se encuentra en proceso de revisión con el fin de efectuar la validación y recepción correspondientes, el cual es requisito indispensable para radicar la licencia de construcción y obtener los estudios y diseños. En este sentido, y dado que no se cuenta con la totalidad de los insumos prediales, que permitan continuar con la ejecución del objeto contractual, se realizó la prórroga No. 4 de la suspensión No. 6 (consultoría) y 7 (interventoría), hasta el 27 de julio de 2026 de los contratos 383-2022 y 385-2022, con nueva fecha de finalización el 01 de agosto de 2026. Mantenimiento de Predios: En el marco del Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia No. 404 de 2025, cuyo objeto es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad para los predios cuya tenencia, a cualquier título, se encuentre a favor de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., durante el mes de junio de 2026 se gestionó el pago correspondiente al servicio de vigilancia del mes vencido (mayo de 2026) del proyecto Cable Aéreo San Cristóbal (Altamira), por un valor de \$38.193.302, así como el servicio adicional de moto por \$317.665. De igual forma, el valor total pagado por concepto de vigilancia para el Proyecto Cable Aéreo San Cristóbal (Altamira), consolidado en lo corrido del año, asciende a \$190.966.510, mientras que el servicio adicional de moto alcanza un total de \$1.588.323.																																																																	
7507-Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá		\$77.149,99		\$56.737,65		73,54%						\$2.979,21		3,86%																																																					
1 - Mantener 100 Por ciento de los predios administrados (vigilancia impuestos, el mantenimiento y los servicios públicos)	Constante	Magnitud:	100,00	49,98	49,98%	49,98	49,98%																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$366,76	\$366,76	100,00%							\$184,74		50,37%																																																					
4 - Desarrollar 100 Por ciento Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU.	Constante	Magnitud:	100,00	0,00	0,00%	0,00																																																													
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$76.783,23	\$56.370,89	73,42%							\$2.794,47		3,64%																																																					
2167 - Estructurar 10 Proyecto(s) de renovación y/o desarrollo urbano		\$51.499,98		\$5.996,08		11,64%						\$1.530,12		2,97%																																																					
0263-Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano																																																																			
Indicador(es)																																																																			
(S) 4090 - Número de proyectos de renovación urbana y/o desarrollo estructurados																																																																			
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>2,00</td><td>1,90</td><td>1,90</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>3,00</td><td>3,10</td><td>3,10</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>3,00</td><td>4,00</td><td>3,10</td><td>77,50</td><td>⚠</td><td>90,00</td><td>✔</td></tr><tr><td>2027</td><td>2,00</td><td>1,00</td><td></td><td>0,00</td><td>⚠</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>8,10</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>81,00</td><td>✔</td></tr></table>														Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	2,00	1,90	1,90	100,00	☆	N/A		2025	3,00	3,10	3,10	100,00	☆	N/A		2026	3,00	4,00	3,10	77,50	⚠	90,00	✔	2027	2,00	1,00		0,00	⚠	N/A		Total	10,00	10,00	8,10	Al plan de desarrollo:		81,00	✔
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																															
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																													
2024	2,00	1,90	1,90	100,00	☆	N/A																																																													
2025	3,00	3,10	3,10	100,00	☆	N/A																																																													
2026	3,00	4,00	3,10	77,50	⚠	90,00	✔																																																												
2027	2,00	1,00		0,00	⚠	N/A																																																													
Total	10,00	10,00	8,10	Al plan de desarrollo:		81,00	✔																																																												
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en el cumplimiento de la meta																																																																	
Avances y Logros:		Avance Acumulado: Los principales logros obtenidos en lo transcurrido del cuatrienio, son los siguientes: - Adoptadas las AE Zibo y Calle 72. En ajuste de formulación de las AE Chapinero y Montevideo. En formulación las AE Teleport, Sevillana y Fontibón. - Se recibió viabilización de la AE Reencuentro, mediante acta de la Comisión Intersectorial de Actuaciones y Macroproyectos - CIAM. - Estructuración TIRF - Fase I. - Recibida fase 1 del contrato de consultoría para la estructuración del CAD2 y se recibe "Informe del modelo de negocio" de la Fase 2. - Avance en la estructuración del proyecto urbanístico UF Ciudad Florida - AEDA Engativá.																																																																	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ		Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura						
Reporte de gestión e inversión por estructura del plan de desarrollo								
En millones de pesos								
Fecha de Corte: 30/06/2026								
		2026						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Entidad / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática		\$139.436,56	\$62.950,13	45,15%			\$4.608,88	3,31%
Avance vigencia 2026:								
Formulación de Actuaciones Estratégicas - AE: • AE Teleport: Se avanzó en el análisis para la elaboración del modelo urbano y se presentó a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP junto con los avances de formulación de la AE. • AE Sevillana: Se dio la aprobación de los aprovechamientos relacionados con el potencial normativo de la AE y se avanza en los componentes de la formulación. • AE Fontibón: se ajustó el cuadro de englobes y el potencial normativo y se adelanta la solicitud de conceptos para formulación de la AE.								
Estructuración de proyectos de renovación y desarrollo (Avance 3.1): 1. Actuación Estratégica Reencuentro (Avance 1): Se presentó y aprobó la formulación de la AE ante la Comisión Intersectorial de Actuaciones y Macroproyectos - CIAM, y se adelanta la revisión de las observaciones adicionales sobre las condiciones normativas y del ámbito de la AE. 2. Actuación Estratégica Chapinero (Avance 0.8): Se atienden nuevas observaciones internas de la SDP y se realiza el cierre de respuestas sectoriales con el capítulo patrimonial en versión final con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC. 3. Actuación Estratégica Montevideo (Avance 0.8): Se dio respuesta a las observaciones realizadas por la SDP, con respecto al DTS de la formulación. 4. Actuación Estratégica Calle 72: Se recibió el Decreto Distrital 242 de 2026 de la adopción de la AE. 5. Centro Administrativo Distrital 2 (Avance 0.5): Se dio aprobación de los productos de la fase 1 y se recibió el producto "Informe de figuras contractuales del modelo de negocio" correspondiente a la Fase 2, el cual se encuentra en proceso de revisión técnica por parte de RenoBo. El proyecto de decreto de modificación del Plan Parcial Estación Metro Calle 26, continúa en revisión por parte de la Secretaría Jurídica Distrital - SJD, como etapa previa a su adopción.								
Mediante los siguientes contratos y convenios, se realizan gestiones para el cumplimiento de las Iniciativas de urbanismo temporal: • Contrato de arrendamiento suscrito con la Empresa Metro de Bogotá S.A., cuyo objeto es "Entregar en arrendamiento los lotes de la Manzana 02, identificada con el código 3101002, perteneciente a la Unidad de Actuación Urbanística No. 4 (UAU 4) del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Metro 26". Se analiza la posibilidad de dar un uso temporal al predio denominado La Estación. • Cementerio Central (Contrato UAESP-581-2024): cuyo objeto es "Prestar el servicio de gerencia integral, entendida como la administración, gestión predial, gestión social y gerencia de diseños y obra para la ejecución del proyecto de Urbanismo Temporal e intervenciones necesarias en la infraestructura existente del Cementerio Central, en la ciudad de Bogotá D.C.". Se avanzó en la estructuración técnica y financiera de los escenarios de intervención, orientados al estudio de las alternativas de parqueadero y de locales comerciales para la generación de un borde activo. • Contrato de arrendamiento - Calle 72: Se fortaleció integralmente el proceso de arrendamiento, mediante la actualización de soportes técnicos y comerciales, la optimización de la gestión interna y la implementación de un esquema de seguimiento. • Convenio Interadministrativo 143-2024, suscrito con el Jardín Botánico de Bogotá y RenoBo, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técni								
7528-Formulación gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá D.C.		\$51.499,98	\$5.996,08	11,64%			\$1.530,12	2,97%
1 - Formular 6 Actuación(es) en el marco del POT vigente	Suma	Magnitud:	0,90	0,30	33,33%	0,30	33,33%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$932,16	\$712,34	76,42%		\$615,49	66,03%
2 - Estructurar 10 Proyecto(s) en ámbitos de renovación y/o desarrollo	Suma	Magnitud:	4,00	3,10	77,50%	3,10	77,50%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$520,68	\$520,68	100,00%		\$473,12	90,87%
3 - Implementar 100 Por ciento de un plan anual para identificar y estructurar proyectos de aprovechamiento temporal de espacio público	Constante	Magnitud:	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00			\$0,00	
4 - Implementar 100 Por ciento de un plan anual para aplicar instrumentos de gestión y/o financiación en proyectos de renovación y/o desarrollo urbano	Constante	Magnitud:	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$50.047,14	\$4.763,06	9,52%		\$441,51	0,88%
7546-Implementación Titularización de impuesto futuro de predial para financiar un proyecto de infraestructura pública que promueva la Renovación Urbana en la A.E. ZiBo. Bogotá, D.C.		\$0,00	\$0,00				\$0,00	
1 - Adelantar 100 Por ciento del proceso de estructuración y aprobación del TIRF.	Constante	Magnitud:	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00			\$0,00	
3 - Adelantar 100 Por ciento del proceso de gestión y habilitación del suelo requeridos para el proyecto.	Constante	Magnitud:						
	Tipo de anualización	Recursos \$:						
4 - Modificación 1 Área(s) construida existente - Centro Cultural y artístico	Suma	Magnitud:						
	Tipo de anualización	Recursos \$:						
5 - Adecuaciones 1 Espacio(s) Público (parque Estructurante)	Suma	Magnitud:						
	Tipo de anualización	Recursos \$:						
31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural		\$10.786,59	\$216,40	2,01%			\$99,55	0,92%
2265 - Promover 9000 Solución(es) habitacionales en el marco del portafolio de vivienda, incluyendo un 5% de viviendas en reuso		\$10.786,59	\$216,40	2,01%			\$99,55	0,92%
0263-Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano								
Indicador(es)								
(S) 4189 - Número de soluciones habitacionales promovidas en el marco del portafolio de vivienda								
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia		Transcurrido PD
		2024	401,00	401,00	401,00	100,00	☆	N/A
		2025	3.199,00	2.090,00	2.090,00	100,00	☆	N/A
		2026	3.150,00	2.360,00	0,00	0,00	!	51,35
		2027	2.250,00	4.149,00		0,00	!	N/A
		Total	9.000,00	9.000,00	2.491,00	Al plan de desarrollo:		27,68
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en el cumplimiento de la meta, toda vez que para esta meta se programa su cumplimiento en el ultimo trimestre de año						
Avances y Logros:		Avance Acumulado: Los principales logros obtenidos en lo transcurrido del cuatrienio, son los siguientes: - L Licenciamiento de proyectos del Concurso de Predios 1.0, radicando licencias para Atalayas, Villa Javier y Renacer Central. - Gestión de la licencia de urbanismo y construcción 11001-1-25-1789 del 17/12/2026 para 4 manzanas del proyecto de San Bernardo, lo que habilita la construcción de 2.090 viviendas de interés social. - Se avanza en el proceso de selección del Concurso 3.0, para la adjudicación del predio Lomas Pijaos II. Avance en la estructuración del Concurso de Predios 4.0., orientado a la adjudicación de los predios del proyecto Buenos Aires y del Lote 2 - Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas. - En implementación Programa de Réuso de edificaciones. 90 inmuebles inscritos. Se firmaron 9 contratos de corretaje. Se realiza acompañamiento a desarrolladores en la preparación de ofertas, se realizó el lanzamiento y visitas a territorio del en la Actuación Estratégica Zibo. En la estrategia Centro Histórico – PEMP (Fase I, Fase II y Fase III), se mantienen cronogramas en ejecución para 14 inmuebles vinculados.						
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente								
Versión: Seguimiento								
Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.								
Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión				Fecha de impresión:		Miércoles 19 ago 2026 10:15		
Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2				Código del reporte:		PA_RepoCGI_02_Estructura		
				Fecha de la versión del diseño:		11/04/2021 V 1.1		
						Página 2 de 5		

2026								
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Entidad / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	\$139.436,56		\$62.950,13	45,15%			\$4.608,88	3,31%
Avance vigencia 2026:								
Portafolio de vivienda:								
- Se realizó la aprobación y publicación del Concurso de Predios 3.0, el proceso de selección se encuentra en publicación del informe preliminar para la adjudicación del predio Lomas Pijaos II. Igualmente se avanzó en la estructuración del Concurso de Predios 4.0, orientado a la adjudicación de los predios del proyecto Buenos Aires y del Lote 2 - Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, Las Cruces y aquellos que resulten viables en la convocatoria de Suelo para Mi Casa, para el desarrollo de un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). - En el marco de la implementación de la Actuación Estratégica ZIBo, se adelantó la articulación de datos para la estructuración financiera, finalizando el cierre del modelo estático, así mismo, se avanza con los análisis de edificabilidad y fichas de proyecto (Pipeline) y se finalizó el documento de preguntas frecuentes de licenciamiento y subasta que servirán en el marco de socialización y capacitación a entidades e interesados. - Adicionalmente se realiza seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas en el ámbito de las actuaciones estratégicas en las que RenoBo es operador urbano.								
Programa de Reúso de edificaciones:								
- A través del programa de reúso, se realizó lo siguiente: Fase I - Convocatoria y Alistamiento, se cuenta con la inscripción de 3 nuevos inmuebles acumulando 90 inmuebles. En la Fase II - Marketplace, se continúa trabajando en la gestión comercial mediante el seguimiento a 8 contratos de corretaje vigentes y otros en estructuración y presentación de inmuebles estratégicos a actores de alto nivel. En la Fase III - Estructuración, se continúa en el acompañamiento a desarrolladores en la preparación de ofertas finales para 2 inmuebles. Asimismo, se realizó el lanzamiento y visitas a territorio del Programa en la AE ZIBo. - En la estrategia Centro Histórico – PEMP (Fase I, Fase II y Fase III), se mantienen cronogramas en ejecución para 14 inmuebles vinculados mediante contratos de corretaje y se encuentran en proceso de firma 4 contratos adicionales en La Candelaria, se inició ruta de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación - SDP y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, para explorar la incorporación del reúso en instrumentos asociados a transferencia de derechos patrimoniales. - Programa de Vivienda Pública en Arriendo - VPA y en el marco del Programa Reúsa y Revitaliza: Se logró la estructuración y viabilización de la ruta de trabajo para vivienda en arriendo a través del reúso de edificaciones. Esto incluyó la priorización de inmuebles estratégicos bajo criterios de conservación y estado jurídico, la formulación de los anexos y documentos técnicos de soporte articulados con la Secretaría Distrital Del Hábit								
7525-Implementación de un portafolio de vivienda para Bogotá D.C.			\$10.786,59	\$216,40	2,01%		\$99,55	0,92%
1 - Promover 9000 Solución(es) habitacionales	Suma	Magnitud:	2.360,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$10.396,22	\$110,21	1,06%		\$0,59	0,01%
2 - Estructurar y gestionar 1 Programa(s) de reúso de edificaciones	Constante	Magnitud:	1,00	0,50	50,00%	0,50	50,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$390,37	\$106,19	27,20%		\$98,96	25,35%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ		Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura						
		Reporte de gestión e inversión por estructura del plan de desarrollo						
		En millones de pesos						
		Fecha de Corte: 30/06/2026						
		2026						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Entidad / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$6.849,98	\$2.872,66	41,94%			\$2.278,12	33,26%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable		\$6.849,98	\$2.872,66	41,94%			\$2.278,12	33,26%
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)		\$6.849,98	\$2.872,66	41,94%			\$2.278,12	33,26%
0263-Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano								
Indicador(es)								
(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida								
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia	Transcurrido PD	
		2024	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	
		2025	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	
		2026	100,00	100,00	50,88	50,88	83,63	
		2027	100,00	100,00		0,00	N/A	
		Al plan de desarrollo:					83,63	
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en el cumplimiento de la meta						
Avances y Logros:		Avance Acumulado: Los principales logros obtenidos en lo transcurrido del cuatrienio, son los siguientes: - Renovación y seguimiento al Certificado ISO 9001:2015. Desarrollo espacios de rendición de cuentas. Aprobación y desarrollo de los planes institucionales. - Actualización Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI 2022-2025. En implementación Sistema Seguridad Perimetral. - Avance implementación de SARLAFT. - Formulación e implementación del Plan Estratégico de comunicaciones a través de la ejecución de actividades de comunicación interna y externa. Avance vigencia 2026: Meta MIPG: En el marco el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se llevó a cabo la formulación y aprobación de los planes institucionales de la vigencia 2026 en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, tales como: plan de acción, plan estratégico de talento humano - PETH, Programa de transparencia y ética pública - PTEP, Plan Institucional de Archivos- PINAR, Estrategia de participación ciudadana, Plan de Austeridad, entre otros. Estos planes fueron sometidos a consideración ciudadana. Se consolidó y publicó el Informe de la Gestión institucional 2025 y su anexo, que incorpora los resultados de la misionalidad y el desempeño de las políticas del MIPG. Actualización de la PL-08 Política para la Gestión Integral del Riesgo. Se desarrolló la mesa de líderes operativos, en la cual se trataron entre otros los siguientes temas: sensibilización herramienta de reporte indicadores de proceso, recomendaciones y alertas seguimientos II trimestre segunda línea de defensa, socialización de la actualización de documentos Gestión del Conocimiento y de la Directiva Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA 2026. También se remitió la solicitud trimestral de monitoreos de segunda línea de defensa. Se puso en operación el nuevo aplicativo de reporte y medición de indicadores de proceso. Se inició la etapa precontractual para la contratación de la auditoría externa de seguimiento del certificado bajo la norma ISO 9001:2015 y se realizó la planeación de la semana SIG, espacio de promoción de la cultura de la calidad y de alistamiento a las auditorías internas y externas en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Meta plataforma tecnológica: En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se formularon y aprobaron los siguientes planes: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI; Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Acciones en el componente TI: Avance en los macro proyectos del PETI: Fortalecimiento de Gobierno y estructura organizacional de TI; Sistemas de Información; Seguridad y Privacidad de la Información; Infraestructura y Operación de TI; Implementación Sistema de Información Misional. Meta Estrategia de Comunicaciones: Se formuló el Plan Estratégico de Comunicaciones de la vigencia 2026, el cual se aprobó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Adicionalmente, se adelantaron las siguientes actividades: - Comunicación Externa: Medición de Redes Sociales (30); Estrategia Redes Sociales con Alcaldía (41); Estrategia Redes Sociales (156); Comunicados de Prensa (52); Acciones Free Press (176); Registro Audiovisual (89); Producción Audiovisual (78); Producciones de Animaciones (77); Diseño de Presentaciones (11); Piezas Gráficas Impresas (9); Piezas Gráficas Digitales (737). - Comunicación Interna: Piezas Gráficas (248); Campañas de Comunicación (159); Campañas Fechas Especiales (25); Difusión (88); Diseño de Presentaciones (29); Producción Audiovisual (22); Registro Audiovisual (23).						
7524-Fortalecimiento Institucional RenoBo Bogotá D.C.		\$6.849,98	\$2.872,66	41,94%			\$2.278,12	33,26%
1 - Ejecutar 100 Por ciento del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad	Constante	Magnitud:	100,00	50,88	50,88%	50,88	50,88%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.145,47	\$473,48	41,33%		\$458,57	40,03%
2 - Ejecutar 100 Por ciento del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa	Constante	Magnitud:	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.849,84	\$1.580,16	55,45%		\$1.389,96	48,77%
3 - Diseñar e implementar 1 Plan(es) Estratégico de Comunicaciones	Constante	Magnitud:	1,00	0,48	48,00%	0,48	48,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.854,67	\$819,02	28,69%		\$429,59	15,05%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90